MUNICIPALIDAD DE ZUNIL , DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO REPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020 (Cifras expresadas en Quetzales)

45	ω	и		No.
		262782	263883	Código SNIP
MEIORAMIENTO CALLE DEL SECTOR DE XIQUIN SIGUAN CHACAP CABECERA MUNICIPAL ZUNIL, QUETZALTENANGO.	MEJORAMIENTO CALLE CUARTA CALLE ZONA 3 DE SECTOR CHACAP CABECERA MUNICIPAL ZUNIL QUETZALTENANGO.	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION CON ACOMETIDAS DOMICILIARES MUNICIPIO DE ZUNIL, QUETZALTENANGO.	CONSTRUCCION SENALIZADORES VIALES (REDUCTORES DE VELOCIDAD) KILOMETRO 113 AL 114 RUTA CITO 180 RN1, JURIDISCCION ZUNIL, QUETZALTENANGO	Nombre y Ubicación de la Obra
21-2020	14-2020	13-2020	18-2020	Acta de Autorización de la Obra
MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO	MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO	MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO	MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO	Fuente de Financiamiento
WILLIAM JOSE LOPEZ LOPEZ	WILLIAM JOSE LOPEZ LOPEZ	WALTER OSWALDO RACAN COJ GARCIA, COPROPIEDAD	WILLIAM JOSE LOPEZ LOPEZ	Proveedor
15/06/2020	20/05/2020		22/06/2020	Fecha de Inicio
14/08/2020	19/07/2020		7/07/2020	Fecha de Finalización
88,740.00	84,858.00	7,215,024.6	131,525.00	COSTO TOTAL DE OBRA
12664839	12447617	12664987	12450162	NOG
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA	LICITACION	COTIZACION	TIPO DE PROCESO
88,740.00	84,858.00	7,215,024.60	131,625.00	Valor
100%	100%	0%	20%	% de Avance Físico del proyecto

Ou Ou	7	on.	Uī
263978			
SUBSIDIO DOTACION INSUMMOS DE LA CANASTA VASICA PARA MADRES Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS, ZUNIL, QUETZALTENANGO.	AMPLIACION DE LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUSION DE LOS SECTORES 1 Y 2 EL CALVARIO HACIA EL SECTOR DE PATUN, CABECERA MUNICIPAL ZUNIL, QUETZALTENANGO.	REPOSICION ESTRUCTURAS METALICAS Y CA,BIO DE TECHO MERCADO INTERNACIONAL DE VERDURAS ZUNIL, QUETZALTENANGO.	CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS NACIMIENTOS SECTOR XETANATIC, ZUNIL QUETZALTENANGO.
15-2020	29-2020	29-2020	14-2020
MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO	MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO	MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO	MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO
OUTSOURCING TOTAL, SOSIEDAD ANONIMA	JOSE MANUEL SALES PAXTOR	WALTER OSWALDO RACAN COJ GARCIA, COPROPIEDAD	WALTER OSWALDO RACAN COJ GARCIA, COPROPIEDAD
2/04/2020	3/08/2020	1	3/07/2020
16/04/2020	7/09/2020	1	23/07/2020
289,064.80	89,880.00	81,780.00	87,000.00
12981761	12951331	12948160	12656275
100%	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA	COMPRA DIRECTA CON OPERTA ELECTRONICA	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA
289,064.80	89,880.00	81,780.00	87,000.00
100%	20%	100%	100%

Ħ	10	w	
		263978	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CALLES EMPEDRADAS DE LOS SECTORES LA ESTACION, CHIRIIPILA, XETAPIA, CHIXIC, CHUATIOX, CHISAMALAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZUNIL, QUETZALTENANGO SEGÚN CONTRATO NUMERO: 1-2020	ESTUDIO PARA EL PROYECTO DENO MINADO MINADO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION CON ACOMETIADAS DOMICILIARES, CABECERA MUNICIPAL ZUNII, QUETZALTENANGO.	SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ELABORACION DE GALPONES PARA GALLINAS PONEDORAS PARA LAS DIFERENTES COMJUNIDADES ZUNIL, QUETZALTENANGO.	
	14-2020	16-2020	
MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO	MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO	MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO	
JACINTO VICENTE ROMERO.	EDWIN ORLANDO DELGADO GAMEZ	WILLIAM JOSE LOPEZ LOPEZ	
8/05/2020	19/03/2020	19/08/2020	
14/05/2020	29/04/2020	8/09/2020	
86,240.00	263,500.00	499,800.00	
12486027	0	0	
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA	COTIZACION	100%	
86,240.00	263,500.00	499,800.00	
100%	100%	100%	